



**- Betriebsausschuss Breitbandinitiative -
- 18. Wahlperiode -**

An die
Mitglieder des Betriebsausschusses
Breitbandinitiative

Nachrichtlich
an alle Kreistagsabgeordneten
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Protokoll

**über die 10. Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes "Breitbandinitiative
Landkreis Vechta" am 22.02.2024**

Anwesend:

Herr Tobias Gerdesmeyer
Herr Martin Fischer
Herr Walter Goda
Herr Heinz Hanken
Herr Peter Harpenau
Herr Eckhard Knospe
Herr Hubert Pille
Frau Martina Spille

Vertretung für Frau Meyer

Entschuldigt:

Frau Sabine Meyer
Herr Heiner Thölke

entschuldigt
entschuldigt

Hinzugezogen:

Herr Holger Böckenstette
Frau Larischa Espelage
Herr Markus Fischer (Betriebsleiter)
Herr Hartmut Heinen (stellv. Vorsitzender)

Sodann wird folgende Tagesordnung behandelt:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die 9. Sitzung des Betriebsausschusses vom 14.11.2023
5. Mitteilungen des Landrats
6. Bericht des Betriebsleiters zum Stand des geförderten Breitbandausbaus
7. Planungs- und Ausführungsstand im laufenden Breitbandausbau der Breitbandinitiative Landkreis Vechta

- - - - -

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

Herr Landrat Tobias Gerdesmeyer eröffnet um 17.00 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere Herrn Dr. Schöne und Herrn Claaßen vom Planungsbüro BIBTech.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

3. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Niederschrift über die 9. Sitzung des Betriebsausschusses vom 14.11.2023

Die Niederschrift über die 9. Sitzung des Betriebsausschusses vom 14.11.2023 wird mit einer Enthaltung genehmigt.

5. Mitteilungen des Landrats

Herr Landrat Gerdesmeyer berichtet kurz zum aktuellen Problem des eigenwirtschaftlichen Ausbaus von Vodafone. Die Entscheidung von Vodafone ist dem Land-

kreis kurz vor Weihnachten mitgeteilt worden und ruft Unverständnis in der Bevölkerung hervor. Das konnte auch bereits der Presse entnommen werden. Nähere Einzelheiten bekommen die Ausschussmitglieder durch den Bericht von Herrn Fischer.

6. Bericht des Betriebsleiters zum Stand des geförderten Breitbandausbaus

Herr Fischer berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation zu den aktuellen Entwicklungen beim geförderten Breitbandausbau im Landkreis Vechta und gibt einen Überblick auf die aktuelle Finanzierungssituation des Eigenbetriebes.

Die aconium GmbH (früher: ateneKOM GmbH) hat für Ende Februar 2024 die Übersendung der finalen Förderbescheide für die Ausbaustufen 1 und 2 telefonisch angekündigt.

Herr Fischer informiert über die Aufnahme des achten Investitionskredites bei der LzO über 4 Mio. Euro.

Zum Stand der gekündigten Baulos 5 und 8 berichtet Herr Fischer, dass die Angebotsphase der EU-Ausschreibung für Baulos 8.1 beendet ist und die Angebote nun ausgewertet werden. Sobald der Zuschlag erteilt ist, sollen alle betroffenen Haushalte ein Info-Schreiben zum weiteren Fortgang erhalten. Die neu beauftragte Baufirma soll von Anfang an bekannt gemacht werden und Ansprechpartner für Anfragen der Kunden sein.

Im Baulos 5 sollen nun punktuelle Suchschachtungen durchgeführt werden, um die minderwertige Qualität der Arbeit des gekündigten Unternehmens nachzuweisen und eine Gesamtabnahme mit dem Vorbehalt von Mängelgewährleistungsrechten vornehmen zu können. Auch im Baulos 5 sollen die Haushalte eine Info zum aktuellen Sachstand erhalten, sobald es hier einen Neustart zu berichten gibt. Die Überlegung, einen Gutachter einzuschalten, wurde verworfen, da dieser die neue Ausschreibung zeitlich noch weiter verzögern würde und zusätzliche Kosten verursacht. Die Dokumentation der Suchschachtungen soll von der gekündigten Baufirma gegengezeichnet werden, diese wird zu den Terminen eingeladen.

Die Vermarktung im Endausbau der Ausbaustufen 1 und 2 läuft derzeit noch bis zum 29.02.2024. Die profitierenden Haushalte und Unternehmen sind zweimal schriftlich informiert worden. Aktuell liegen 190 Anträge für einen geförderten Hausanschluss vor. Ab dem 01.03.2024 werden in Zusammenarbeit mit Vodafone und BIB Tech die beantragten Hausanschlüsse geplant und baulich ausgeschrieben. Die Ausschreibung wird die Bezeichnung „Baulos 11“ erhalten. Die Pachtzahlungen dieser Anschlüsse richten sich nach den bereits abgeschlossenen Pachtverträgen für Ausbau 1 und 2. Es gab dazu keine Neuverhandlungen.

Vodafone hat den Rückzug vom angekündigten eigenwirtschaftlichen Ausbau (E-WA) mitgeteilt. Davon betroffen sind insgesamt 4 Baulose mit zusammen 675 Vertragsadressen. Ursprünglich beabsichtigte Vodafone den Ausbau von ca. 1.400 Adressen in allen Baulosen. Diese Absicht wurde schriftlich als Ergänzung zum Pachtvertrag zwischen dem LK Vechta und Vodafone festgehalten. Finanziert werden sollten die Anschlüsse nicht durch Vodafone selbst, sondern durch einen Investor. Zwischen dem Investor und dem Landkreis Vechta gab und gibt es kein Vertragsverhältnis. In den EWA-Ausbau wurden Adressen aufgenommen, die aufgrund der vorhandenen Bandbreite nicht förderfähig waren, aber direkt an der Trasse des Landkreises lagen.

Der Eigenbetrieb ist grundsätzlich bereit, im Sinne der Kunden die betroffenen Adressen auszubauen und dies auch zu finanzieren. Hierfür müssen aber die förder- und beihilferechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Grundsätzlich ist dem Landkreis Vechta ein Eingreifen in den Markt ohne eine Fördergrundlage nicht erlaubt. Aufgrund der unklaren rechtlichen Situation kann derzeit keine zufriedenstellende Auskunft erteilt werden. Alle beteiligten Stellen sind Ende letzten Jahres umgehend über die aktuelle Entwicklung informiert worden und arbeiten intensiv zusammen an einer Lösung. Landrat Gerdesmeyer macht deutlich, dass hier eine schnelle, aber rechtssichere Lösung angestrebt wird. Herr Fischer kann aus den letzten Gesprächen mit dem Land, dem Bund und Vodafone berichten, dass der eigenwirtschaftliche Ausbau bei Vodafone noch einmal intensiv geprüft wird, obwohl dem Landkreis die Beendigung des Ausbaus schriftlich vorliegt.

Bei der „Grauen-Flecken-Förderung“ wurde die Ausschreibung für die Beratungsleistung veröffentlicht. Die Angebotsfrist läuft bis zum 12.03.2024. Mit der zu beauftragten Planungsleistung sollen die Adressen für die 3. Ausbaustufe endgültig und förderkonform festgelegt werden.

Abschließend gibt Herr Fischer den Anwesenden einen Überblick zu den aktuellen Aufgaben, die in der Breitbandinitiative derzeit bearbeitet werden.

7. Planungs- und Ausführungsstand im laufenden Breitbandausbau der Breitbandinitiative Landkreis Vechta

Herr Dr. Schöne von BIB Tech erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation den Sachstand in den einzelnen Baulosen:

Die Baulose 1 und 3 sind abgeschlossen und die Schlussrechnungen liegen vor. Im Baulos 4 sind der Trassenbau sowie alle Hausanschlüsse fertiggestellt sowie an Vodafone zur Freischaltung gegeben. Die Baufirma beseitigt hier derzeit noch festgestellte Mängel. Die Schlussrechnung liegt auch hier vor. In Baulos 5 wurde der Baufirma wie bekannt gekündigt. Wie Herr Fischer bereits berichtete, sind hier aktuell Suchschachtungen geplant. Die Neuausschreibung als Baulos 5.1 wird so schnell wie möglich vorangetrieben. Das Baulos 6 ist ebenfalls baulich fertiggestellt und die Schlussrechnung soll in Kürze vorgelegt werden. Im Baulos 7 werden nur noch technische Messungen bei ca. 50 % der 1.100 fertig gestellten Hausanschlüsse vorgenommen, der Tiefbau ist auch hier bis auf eine Baustelle erledigt. Im Baulos 8 wurde ebenfalls der Bauunternehmer gekündigt. Die EU-Ausschreibung für Baulos 8.1 läuft, die Angebote liegen vor und werden geprüft. Die Fa. Westenergie hat im Baulos 9 noch ca. 30 Km Kilometer Tiefbau durchzuführen und einen Großteil der Hausanschlüsse zu bauen. Das Baulos 10 ist ebenfalls vollständig fertig.

Anschließend gibt Herr Schöne einen Überblick über die Gesamtzahlen des Projektes und erläutert den Terminplan und die Baukostenfortschreibung. Er verweist auf die Baulose 11 (Endausbau 1 und 2) sowie 12 (ehemaliger eigenwirtschaftlicher Ausbau Vodafone), die einen identischen Wert als Kostenschätzung und Vertragswert ausweisen.

Herr Gerdesmeyer entschuldigt sich um 18.15 Uhr aus terminlichen Gründen und verlässt die Sitzung. Herr Heinen übernimmt den Vorsitz.

Frau Spille greift das aktuelle Thema „Starlink“ auf. Sie fragt, ob diese Möglichkeit eines Breitbandanschlusses eine Konkurrenz zum Glasfaseranschluss sein kann.

Aus Sicht des Eigenbetriebs wird dies aktuell verneint. Die Starlink-Anschlüsse sind eine gute Alternative zur Überbrückung, bis der Glasfaseranschluss nutzbar ist. Allerdings ist dem Eigenbetrieb noch kein Fall bekannt, bei dem der Vertrag gekündigt wurde, weil auf Starlink zurückgegriffen wird.

Herr Knospe nimmt nochmal das Thema „Mobilfunkversorgung“ auf. Die Telekom will im Landkreis Vechta weitere Türme bauen. Er hält eine Kontaktaufnahme mit den Towercompany's für sinnvoll, um die tatsächlichen und realistischen Absichten zu erfragen. Herr Fischer berichtet, dass der regelmäßige Austausch mit den Mobilfunk-Providern schon stattfindet und dieses Thema mit in den nächsten Termin genommen werden kann.

Ende der Sitzung: 18:30 Uhr

Vechta, 04.03.2024

gez. Gerdsmeyer
Landrat

gez. Espelage
Protokollführerin