

16. Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ (Sitzungsnummer 693/2025 vom 09.09.2025)

TAGESORDNUNG

TOP	INHALT
Ö 1	Eröffnung der Sitzung
Ö 2	Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
Ö 3	Feststellung der Tagesordnung
Ö 4	Genehmigung der Niederschrift über die 15. Sitzung des Betriebsausschusses Breitband vom 03.06.2025
Ö 5	Mitteilungen des Landrats
Ö 6	Vorstellung der Ergebnisse aus der bundesweiten Mobilfunk-Messwoche im Landkreis Vechta
Ö 7	Bericht der Betriebsleitung des Eigenbetriebes und des Planungsbüros NKN zum geförderten Ausbau im LK Vechta



Top 6: Auswertung der Ergebnisse aus der bundesweiten Mobilfunkmesswoche im LK Vechta (693/2025)

- Zur Erinnerung: Teilnahme des LK Vechta an der bundesweiten Mobilfunkwoche mittels Pressemitteilungen, Social Media (Insta, Facebook), Plakaten, Flyer.
- Dazu Anschreiben an Multiplikatoren wie Uni Vechta, Landwirtschaftskammer, Feuerwehren, Müllentsorgung, Kommunen, Unternehmen, ... mit der Bitte um Unterstützung.
- Messungen über insgesamt drei Wochen wurden berücksichtigt, Messwoche + jeweils die Woche vor und nach der Messwoche.
- Exkurs: Angemeldete Mobilfunkmessungen durch das Land / Breitbandzentrum werden auf absehbare Zeit nicht erfolgen.



#checkdeinnetz

**Macht mit bei der
Mobilfunkmesswoche**

Vom 26.05. bis 01.06.
bundesweit Funklöcher erfassen

Top 6: Auswertung der Ergebnisse aus der bundesweiten Mobilfunkmesswoche im LK Vechta (693/2025)

- Erhobene Daten wurden anonymisiert durch die BNetzA gesammelt, diese ist auch Eigentümerin der Daten.
- aconium hat die Daten über den LK Vechta erhalten und für uns ausgewertet sowie analysiert und interpretiert.
- Auf dieser Basis erfolgt eine Beurteilung hinsichtlich der ermittelten Mobilfunk IST-Versorgung sowie eine Empfehlung darauf aufbauender Maßnahmen.
- Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls auf der Landkreis-Homepage.

Top 6: Auswertung der Ergebnisse aus der bundesweiten Mobilfunkmesswoche im LK Vechta (693/2025)

- Thema „Verbesserung der Mobilfunkversorgung“ wird zukünftig einen höheren Stellenwert haben.
- Unsere Arbeit wollen wir transparent darstellen, vorrangig über die LK-Homepage, die ausgebaut wird und zukünftig ein „Infoportal“ für alle Interessierten sein soll.
- Ziel ist es, mittels einer umfassenden Datengrundlage und einer „Mobilfunkstrategie“ die Ausbauanstrengungen der MFU verstärkt in den Landkreis zu lenken und dafür die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
- Es folgt ein Vortrag von Herrn Eike Gutt und Herrn Benjamin Beyer, aus dem Mobilfunkteam der aconium GmbH.

Top 6: Auswertung der Ergebnisse aus der bundesweiten Mobilfunkmesswoche im LK Vechta (693/2025)

Weitere Informationen im Netz:

<https://www.landkreis-vechta.de/wirtschaft-und-arbeit/breitband/mobilfunk.html>

▼ **Breitband**

- Aktuelles
- Allgemeine Informationen
- Landkreisprojekt mit Vodafone
- Baufortschritt
- Leitungsauskünfte
- Ausschreibung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Mobilfunk



Weitergehende Informationen

Hilfreiche Links

- > Bundesnetzagentur - Mobilfunk-Monitoring-Karte [↗](#)
- > Bundesnetzagentur - Funklochkarte [↗](#)
- > BZNB - Mobilfunkatlas Niedersachsen [↗](#)
- > Bundesamt für Strahlenschutz - Mobilfunk und Gesundheit [↗](#)
- > EMF Portal - wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu den Wirkungen elektromagnetischer Felder [↗](#)
- > Deutschland spricht über 5G [↗](#)
- > Bundesministerium für Digitales und Staatmodernisierung [↗](#)
- > Telekom - Netzabdeckung [↗](#)
- > Telefonica - Netzabdeckung [↗](#)
- > Vodafone - Netzabdeckung [↗](#)
- > 1&1 - Netzabdeckung [↗](#)

Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Geförderter Breitbandausbau im Landkreis Vechta:

Es folgt ein Vortrag von Herrn Dr. Hans-Peter Schöne, Seniorberater des beauftragten Planungsbüros Netzkontor Nord GmbH (nkn GmbH – ehemals BIB Tech GmbH).



Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Baulos 5.1: Damme, Neuenk.-V., Holdorf

- Als Bauzeit sind 1,5 Jahre geplant.
- Suchschachtungen für Bestandstrassen sind angelaufen. Bei festgestellten Mängeln erfolgt eine Mangelanzeige an das gekündigte Unternehmen.
- Trassenneubau beginnt dort, wo das Bestandsnetz geprüft und ggf. vervollständigt wurde.





Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Baulos 8.1: Bakum, Lohne, Dinklage

- Bauzeitenende ist weiterhin geplant für Juli 2026.
- Erste Adressen gehen voraussichtlich im Oktober 2025 an Vodafone zur Anschaltung.
- Geplant war September 2025, Grund für die zeitliche Verschiebung: Querung und Öffnung der Kreisstraße 266 mit Vollsperrung und Einbau von 5 Schutzrohren mit insgesamt 34 Rohrverbänden.





Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum
geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Baulos 9: Vechta, Goldenstedt

- Das Netz ist baulich fertig gestellt. Es sind noch Glasfasermontage- und Hausanschlussarbeiten im Gang.
- Übergabe erster Parzellen an Vodafone ist erfolgt, Anschaltungen laufen im Oktober an.
- Zusage des Auftragnehmers Westenergie Netzservice: Das Baulos ist im Dezember 2025 vollständig fertig gestellt.



Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Geförderter Endausbau der Ausbaugebiete 1 und 2:

- Zukünftig werden nachträgliche Hausanschlüsse in Ausbau 1 und 2 nur noch zu den tatsächlichen Baukosten (ca. 3.000 €, nicht subventioniert oder gefördert!) errichtet.
- Insgesamt werden jetzt noch 225 geförderte Hausanschlüsse im Ausbaugebiet 1 und 2 gebaut und an das kreiseigene Glasfasernetz angeschlossen.
- Da es sich bei den Adressen um „Nachzügler“ an das Bestandsnetz handelt, erfolgt die Anschaltung durch Vodafone nach dem Bau i.d.R. innerhalb von wenigen Wochen.

Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

3. Ausbaustufe:

- Weitere Adressen als Ergebnis des Wegfalls des eigenwirtschaftlichen Ausbaus (EWA) von Vodafone wurden durch die BBI bei der aconium angemeldet. Von dort erfolgte die Rückmeldung, dass aktuell keine neuer Förderbescheid ergeht, sondern förderkonform geplant werden muss.
- Daher sind in der laufenden Netzplanung wiederholte Rücksprachen mit aconium erforderlich.
- Planungsbüro NKN sagt erste seriöse Kostenberechnung für Ende September zu. Entscheidender Kostenpunkt wird sein, wie viele Bestandsrohre und –glasfaser (vorhandene Reserven) mitbenutzt werden können, und wo letztlich noch Tiefbau erforderlich ist.
- Ergebnis des EU-Teilnahmewettbewerbs für den künftigen Netzbetreiber liegt vor, es gibt mehrere Teilnehmer (Hinweis auf laufendes Vergabeverfahren).

Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Errichtung eines passiven NGA-Breitbandnetzes im Landkreis Vechta (Ausbaustufen 1 und 2)		Ausschreibungsergebnisse der Baulose in € (netto)	Az.: 832.5/3-16 04NI200169 und 832.5/3-19 09NI200090	Az.: 832.5/3-16 04NI200169 und 832.5/3-19 09NI200090
Baulos	Ausbaustufe	Ausschreibungsergebnis A1+A2	Mehraufwand IST A1 + A2	Nachträge IST A1 + A2
1+2 - Osterhus	1	3.270.049,34	467.490,67	0,00
3 - Hotze	1	6.729.303,60		138.261,97
4 - Allinq	1	12.048.554,39	2.278.709,29	0,00
5 - Lüders	1+2	6.750.294,34		0,00
5.1 - Punzel	1+2	8.398.768,16		0,00
6 - Aytac/TBG	1+2	12.686.267,42	944.509,93	227.018,00
7 - Aytac/Furkan	1+2	13.147.289,25		1.122.458,92
8 - Lüders	1+2	753.662,35		0,00
8.1 - Punzel	1+2	10.661.116,15		1.129.474,38
9 - Westenergie	1+2	11.968.257,27		1.336.929,83
10 - HvF	2	2.914.513,16		171.622,99
PoP - Osterhus	1	978.123,00		168.220,00
Mitverlegungen		952.852,97		0,00
Endausbau Hausanschlüsse		711.220,89		0,00
GESAMT		91.970.272,29	3.690.709,89	4.293.986,09
Gesamt		einschl. Mehraufwand + Nachträge		99.954.968,27

Top 7: Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau im LK Vechta (693/2025)

Wesentliche Gründe für Nachträge und Mehraufwände sind:

- Nachträgliche Aufnahme von Adressen (z. B. Ausbau 2 in Ausbau 1).
- Bodenaustausch wegen nicht verdichtungsfähigem „Altboden“.
- Technischer Fortschritt: z. B. durch Einbau von Schachtanlagen vor dem PoP, Kvz.
- Lange Hausanschlüsse: Herrichten und Beseitigen von Baugruben (und Schächten).
- Behördliche Auflagen, z. B. Lieferung und Einbau von Schutzrohren (Straßen, Gewässer).
- Schaffung von Reserven für Vermeidung von Tiefbau(-kosten) in Ausbau 3.